

## COMUNE DI SAREGO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

SETTORE IV LAVORI PUBBLICI

**PROGETTO obiettivi anno 2016 n. 10**

### DATI GENERALI

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: arch. Zuffellato Paola

REFERENTE POLITICO: Sindaco

### RIEPILOGO OBIETTIVI

#### Obiettivo 1

#### **PALESTRA**

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 20

RISULTATO: **Raggiunto.** Con determinazione n. 544 del 07/12/16 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione nuova struttura polifunzionale sportiva" degli Impianti Sportivi di Sarego capoluogo, redatto dallo Studio di Ingegneria Essetiesse Srl, ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Quindi, con det. n. 549 del 07/12/16 è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e con det. n. 611 del 23/12/2016 è stata approvata la proposta di aggiudicazione degli stessi nei confronti della ditta SEP di Grandolfo & C. S.a.s..

## Obiettivo 2

### **CIMITERO MELEDO**

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 20

RISULTATO: **Raggiunto.** Con determinazione n. 354 del 28/07/16 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento Cimitero di Meledo – completamento" , redatto dal dott. Arch. Secone, ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Quindi con successiva det. 365 del 04/08/2016 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, e con det. 393 del 07/09/2016 è stata approvata la proposta di aggiudicazione degli stessi nei confronti della ditta SALIMA S.r.l..

### Obiettivo 3

#### **ASFALTATURA STRADE IN CONVENZIONE CON LA MINIERA**

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.08.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 15.

**RISULTATO: Raggiunto.** Premesso che in data 20/11/15 era stata sottoscritta una Convenzione con la ditta BERICA Immobiliare Srl, n. 779 di Rep., che contemplava anche la realizzazione dei lavori di “asfaltatura di alcune strade comunali”, l'Ufficio Tecnico con det. n. 379 del 10/08/16 ha conferito incarico alla Società Agriplan di Padova (nella persona del geom. Gazzin) per la progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza dei lavori di “asfaltatura strade comunali”. Lo studio Agriplan ha presentato in data 12/09/2016, prot. n. 13127, il progetto di asfaltatura di Via Battisti, via Pellico e via Campilonghi, che è stato approvato con DG n. 97 del 30/09/2016. I lavori sono iniziati in data 04/11/2016 e sono stati ultimati nella primavera 2017. Si precisa che contestualmente è stato avviato l'iter procedurale per la realizzazione dei lavori di asfaltatura di via Masetto, via Fontanagrande, via Cà Lombarda, e via Crosetta; il progetto definitivo-esecutivo di quest'ultima è stato approvato con DG 41 del 07/04/2017.

#### Obiettivo 4

#### **ANTICORRUZIONE**

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 30.11.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 5.

RISULTATO: **Raggiunto.** In data 06 dicembre 2016 il personale del settore ha partecipato ad un corso di formazione avente per oggetto: "anticorruzione e trasparenza: compiti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici"; in tale occasione è stato consegnato materiale formativo al personale.

## Obiettivo 5

### **CONTRIBUTI SERRAMENTI**

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 5.

**RISULTATO: Raggiunto.** Premesso che il Comune di Sarego risulta beneficiario di un contributo regionale di complessivi Euro 116.653,65= di cui alla L.R. 59/1999 per la realizzazione degli interventi finalizzati al “miglioramento e recupero patrimonio edilizio scolastico”, vista la scadenza per la rendicontazione di tale contributo stata fissata per il 30/06/2017, nel corso dell'anno 2016 sono stati programmati gli interventi di adeguamento strutture esistenti al D. Lgs. 626/94 della Scuola Materna via Roma, della Scuola Primaria Cesare Battisti e della Scuola Media di Meledo.

## Obiettivo 6

### AFFITTO LOCALI EX ACLI

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 5.

**RISULTATO: Parzialmente raggiunto.** Il settore ha predisposto una bozza di “bando pubblico” per la concessione in uso a terzi del Piano Primo del fabbricato di piazza Umberto I, per l'esercizio di un'attività produttiva, affidando contestualmente i lavori di completamento e di manutenzione straordinaria dell'edificio per la valorizzazione dello stesso. Con nota prot. n. 19036 del 27.12.2016 la bozza è stata trasmessa al Sindaco e ai Segretari Comunali, dal momento che il bando contempla anche aspetti di interesse dell'Amministrazione, quali: i requisiti minimi di partecipazione, il canone d'affitto da richiedere, i criteri per l'apprezzamento dell'offerta. Vista la delicatezza della procedura e la particolare complessità della gara (economicamente vantaggiosa) la stessa è stata sospesa, ai fini di una disamina maggiormente approfondita.

## Obiettivo 7

### MITIGAZIONE DISSESTI FRANOSI DI VIA CASTELLETTO

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 5.

RISULTATO: **Raggiunto.** I lavori di “mitigazioni di dissesti franosi di Via Castelletto” sono stati suddivisi in due stralci funzionali, denominati “dissesto 1” e “dissesto 2”. Con det. n. 406 del 20/09/2016 è stato approvato lo Stato Finale e relativo CRE dei lavori di cui al “dissesto 1”. Per quanto riguarda il “dissesto 2” con det. 486 del 14/11/2016 sono stati affidati i lavori alla ditta MOLON Graziano Srl, dando inizio agli stessi in data 23/12/2016. Si precisa che sono stati ultimati nel mese di febbraio 2017, entrambi rendicontati nei termini previsti.

## Obiettivo 8

### **CONTRATTI CIMITERIALI E IMPLIMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO CIMITERIALE**

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 5.

RISULTATO: **Raggiunto**. *Contratti Cimiteriali*: nel 2016 il settore ha predisposto n. 42 contratti di concessione loculi e n. 2 contratti di concessione aree per la costruzione di Tombe di Famiglia. *Implementazione sistema informativo*: nel mese di settembre 2016 si è tenuto un incontro congiunto presso la Sede Municipale Storica tra l'Amministrazione Comunale, il personale del Settore IV e la ditta SINTESI (gestore del software) per la disamina della gestione informatica cimiteriale (non attuata per un lungo periodo); alla luce di quanto emerso, è stato deciso il ripristino del software, e sono state definite le procedure necessarie per il completamento e l'implementazione del software.



## Obiettivo 9

### INFANZIA MONTICELLO DI FARA

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 10.

RISULTATO: **Raggiunto.** Collaudo: l'atto di collaudo è pervenuto al Prot. Com.le in data 01/06/2016, prot. n. 8323, ed è stato approvato con det. 299 del 16/06/2016. Riserve: le procedure relative alle "riserve" sono state definite con accordo bonario, predisposto dal dott. Avv. Baciga di Verona, giusto conferimento incarico det. 693/2015. Lavori di completamento: 1) con det. n. 380 RG del 11/08/2016 sono stati affidati alla ditta LUMINI Sas i lavori di adeguamento e sistemazione delle nuove aule della Scuola Infanzia di Monticello di Fara, anche al fine di poter ospitare anche il polo di Meledo con l'inizio del nuovo anno scolastico; in particolare sono stati realizzati i seguenti lavori: a) completamento pavimentazione esterna; b) sostituzione serramenti lato nord; c) ripasso della copertura; d) messa in sicurezza scala esterna. 2) con det. n. 636/2016 sono stati affidati alla ditta LUMINI Sas i lavori di abbattimento barriere architettoniche e di risparmio energetico dell'edificio scolastico in oggetto.

## Obiettivo 10

### **VIDEOSORVEGLIANZA**

Indicatore di risultato: Adempimento entro il 31.12.2016

TIPO DI OBIETTIVO: Di rilevanza peso 10.

RISULTATO: **Raggiunto.** 1) sistema di videosorveglianza: Il Comune di Lonigo con det. n. 133 del 27/02/16 ha affidato l'appalto per i lavori di installazione del sistema di videosorveglianza per i due comuni di Lonigo e di Sarego alla ditta Teletronica SpA; pertanto, il Comune di Sarego con det. 607/2016 ha impegnato a Bilancio Comunale la quota parte di competenza da versare a favore del Comune di Lonigo. 2) sistema di lettura targhe: con det. 150 del 25/02/2016 il Comune di Lonigo ha affidato i lavori di implementazione del sistema di videosorveglianza (di cui al punto 1) con installazione di dispositivi di lettura targhe alla ditta Traffic Technology Srl; quindi il Comune di Sarego con propria det. 482/2016 è procedura con l'affidamento dei medesimi lavori di implementazione alla ditta appena citata, per quanto riguarda la sfera territoriale di propria competenza, e relativa imputazione in Bilancio Comunale.