

Comune di Sarego

Servizi Tecnici Unificati

Sede in Piazza Umberto I – C.A.P. 36040

Telefono 0444/830513 – Fax 0444/835483 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247

Email: protocollo@sarego.gov.it - Web: www.sarego.gov.it

Prot. n. 3350 del 27.02.2017

Al O.I.V.

SUSIO dott. Bruno

b.susio@sistemamusio.it

e, p.c.

Al

Segretario Comunale

DI COMO dott.ssa Roberta

Al

Sindaco

CASTIGLION Ing. Roberto

Oggetto: **Piano obiettivi anno 2017 assegnati al IV^ SETTORE LLPP – RELAZIONE.**

In riferimento al Piano Obiettivi anno 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.12.2017 r.g., del 19.12.2017 quale modifica della deliberazione n. 84/2017, si relaziona a seguire:

obiettivo n. 1: **ROTATORIA SAREGO: Affidamento incarico di progettazione rotatoria Sarego (entro 30.09.2017) – RAGGIUNTO.**

A seguito procedure d'ufficio con Determinazione n. 431 del 29.09.2017 si è proceduto al conferimento dell'incarico per la realizzazione dell'opera pubblica "Modifica della viabilità dell'incrocio tra la SP 500 ed SP 18 e via Chiesa per la realizzazione di una rotatoria". In relazione al successivo deposito del progetto di fattibilità l'opera è stata inserita nel programma OOPP del 2018.

obiettivo n. 2: **BANDO EX ACLI: Pubblicazione avviso manifestazione di interesse Concessione gestione e lavori Piano terra nuovo Palazzetto P.zza Umberto I^(entro 31.12.2017)- RAGGIUNTO.**

L'ufficio ha predisposto "Avviso di manifestazione di interesse per la Concessione in uso locali del piano terre del nuovo fabbricato comunale di P.zza Umberto I^ previa esecuzione dei lavori di completamento", approvato con con determinazione n. 615 rg, Del 29.12.2017. L'avviso è stato pubblicato in data 29.12.2017 con prot .n. 19054 per la durata di 30gg consecutivi e scadenza fissata per il termine del 29.01.2018. L'Amministrazione in relazione al periodo natalizio in cui è stato pubblicato l'avviso ha richiesto all'ufficio di prorogare i termini dello stesso al fine di dare la più ampia possibilità di partecipazione. Con successiva determinazione n. 14 del 29.01.2018 è stata approvata la proroga dell'avviso in corso di pubblicazione.

obiettivo n. 3: **CONTRIBUTI SERRAMENTI: Rendicontazione contributi legge 59 per serramenti palestra e Primaria sarego e contributi per l'infanzia Sarego (entro 15.10.2017)- RAGGIUNTO.**

Serramenti palestra: Con determinazione n. 147 del 06.04.2017 sono stati affidati alla ditta Chiarello Teodoro Sas di Sarego i lavori di "sostituzione serramenti del locale palestra Scuola media Meledo per l'importo corrispettivo di complessivi € 34.632,95, con lettera di contratto ns. prot. n. 7018/2017 è stato formalizzato detto affidamento. I lavori sono stati successivamente realizzati e conclusi in data 27.06.2017, come da CRE in atti ns. prot. n. 9509 redatto dalla DDLL arch. Paola Zuffellato. Con nota pec 9563 del 28.06.2017 i lavori sono stati rendicontati nei termini alla regione veneto che con decreto in atti ha confermato ed erogato il contributo.

Serramenti Primaria Sarego: Con determinazione n. 350 del 10.08.2017 sono stati affidati alla ditta Franchetti serramenti SRL di Monticello di Lonigo i lavori di "rimozione dei serramenti esistenti della scuola Primaria Cesare Battisti di Sarego" dietro corrispettivo di complessivi € 41.553,20, con lettera di contratto ns. prot .n. 11741/2017 è stato formalizzato detto affidamento. I lavori sono stati successivamente realizzati e conclusi

Comune di Sarego

Servizi Tecnici Unificati

Sede in Piazza Umberto I - C.A.P. 36040

Telefono 0444/830513 - Fax 0444/835483 - C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247

Email: protocollo@sarego.gov.it - Web: www.sarego.gov.it

in data 10.10.2017, come da CRE in atti redatto dalla DDLL arch. Paola Zuffellato. Con nota pec 150051 del 12.10.2017 i lavori sono stati rendicontati nei termini alla regione veneto che con decreto del 13.11.2017 n. 474 ha confermato ed erogato il contributo riconosciuto con aliquota massima pari a 20.997,41.

Si precisa che nell'oggetto dell'obiettivo era erroneamente stata inserita la scuola infanzia di Sarego il cui contributo non è per serramenti ma per opere edili.

obiettivo n. 4: ***PALESTRA: Realizzazione Palestra di Sarego conclusione lavori finanziati dalla regione e rendicontazione. Affidamento lavori complementari di pavimentazione ed impianti e realizzazione massetto (entro 31.12.2017)- RAGGIUNTO.***

L'iter procedurale relativo alla Realizzazione nuova copertura polifunzionale sportiva da realizzarsi presso gli impianti sportivi di via Valle è proseguito dall'anno 2016 con DT n. 611 del 23/12/2016 di aggiudicazione dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE SPORTIVA alla ditta S.E.P. di A. Gandolfo & C. s.a.s., che ha offerto un prezzo totale di Euro 102.110,75 ed il relativo contratto è stato stipulato mediante scrittura privata, in atti ns. prot. n. 1537 del 01/02/2017. I lavori sono stati interamente realizzati nel corso dell'anno, integrati con alcune modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del vigente codice dei contratti, previa giusta approvazione con deliberazioni e determinazioni in atti.

I lavori relativi alla realizzazione della struttura Copertura polifunzionale Sportiva, finanziati con contributo Regionale, sono stati regolarmente ultimati nel corso del mese di ottobre, come da documentazione in atti dell'Ente, prot. 14928 del 11/10/2017, Collaudo statico del collaudatore Ing. Francesco Galtarossa e relazione strutture ultimate della DDLL. Detti lavori sono state regolarmente rendicontati alla Regione Veneto giuste note e relativa documentazione in data 13.10.2017 e 07.12.2017 e successivamente con decreto della Regione veneto n. 13 del 8 gennaio 2018 è stato favorevolmente concluso il procedimento di liquidazione per l'intero importo di contributo pari a 128.554,92 già incassati dal Comune di Sarego.

Con la modifica contrattuale di cui alla DG n. 95/2017 e successivo impegno di spesa sono stati affidati i lavori per il completamento della pavimentazione sportiva previa realizzazione del massetto. Gli impianti elettrici sono stati realizzati e completati mentre per la posa pavimentazione lignea e realizzazione dell'impianto di riscaldamento vi sono stati dei slittamenti sulle tempistiche di realizzazione dovute alla non maturazione del massetto come da documentazione in atti della DDLL. Per quanto concerne la pavimentazione è stata completata, mentre per l'impianto siamo in fase di definizione.

obiettivo n. 5: ***PATRIMONIO: verifica dello stato del patrimonio comunale completamento se necessario della documentazione e di tutti gli atti e procedure del patrimonio comunale come previsto dalla norma. Obiettivo parziale anno 2017 e completamento anno 2018. (entro 31.12.2017)- RAGGIUNTO.***

In relazione agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che il sistema di contabilità finanziaria adottato dalle regioni e dagli Enti Locali sia affiancato, da un *sistema di contabilità economico-patrimoniale* e dal DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, di cui all'art. 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118" che prevede al fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale alcune disposizioni riguardanti l'aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale, l'ufficio ha svolto una attività di predisposizione ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili a norma del principio contabile applicato (all. 4/3 al D.Lgs. 118/2011), consistente nella bonifica e completamento dei dati inventariali in apposita banca dati informatica, oltre a verifica della riclassificazione e rivalutazione del patrimonio.

Considerata la complessità e la difficoltà tecnica delle operazioni richieste e l'assenza di professionalità interne dotate di specifica competenza in materia, si è ritenuto di avvalersi di servizi esterni di collaborazione tecnica e tecnico-contabile.

A seguito procedura tramite ordine diretto di acquisto all'interno della piattaforma Mepa con determinazione n. 556 rg del 13.12.2017 si è affidato alla ditta GIES Gruppo informatica e servizi di Gualdicciolo - Repubblica di San Marino il servizio di importazione del patrimonio immobiliare e la costituzione del sistema informativo patrimoniale e per tutte le attività di assistenza tecnica all'ente. L'Ufficio attualmente sta collaborando con la ditta al fine di fornire ed evidenziare quanto necessario sullo stato patrimoniale dell'Ente. Si prevede che l'attività prosegua e venga completata nel corso dell'anno 2018.

Comune di Sarego

Servizi Tecnici Unificati

Sede in Piazza Umberto I – C.A.P. 36040

Telefono 0444/830513 – Fax 0444/835483 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247

Email: protocollo@sarego.gov.it - Web: www.sarego.gov.it

obiettivo n. 6: **ANTICORRUZIONE: collaborazione per la prevenzione della corruzione (entro 31.12.2017)- RAGGIUNTO.**

Con nota ns. prot .n. 17678 del 30.11.2017, si è relazionato in merito allo stato di attuazione degli adempimenti di competenza previsti dal PTCP di cui alla Deliberazione GC n. 7 del 07.02.2017. Successivamente gli aspetti di cui sopra, di competenza del settore LLPP sono stati riportati nell'apposito portale anticorruzione dell'Ente.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione e/o ulteriori approfondimenti delle tematiche esposte, in attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Resp.le del Settore 4 – Lavori Pubblici

Zuffellato arch. Paola

